

Betingelser ved opstart udført af Viessmann

Viessmanns serviceafdeling tilbyder opstart og indregulering af egne produkter efter nærmere aftale.

Inden Viessmann teknikeren kommer, skal nedenstående krav skal være opfyldt/udført:

Varmpumpe:

Centralvarmeanlægget skal være påfyldt og udluftet grundigt.

Alle elektriske arbejder skal være udført inkl. følermontering.

Ved modeller med kølemiddel mellem indedel og udedel skal kølemiddelsiden være trykprøvet og efterfyldt jf. service-/monteringsvejledningen.

Ved brine-modeller skal brine-siden være påfyldt, gennemskyllet og udluftet.

Gaskedel:

Centralvarmeanlægget skal være påfyldt og udluftet grundigt.

Alle elektriske arbejder skal være udført inkl. følermontering.

Gasinstallationen skal være tæthedsprøvet jf. gældende bestemmelser.

Oliekedel:

Centralvarmeanlægget skal være påfyldt og udluftet grundigt.

Alle elektriske arbejder skal være udført inkl. følermontering.

Olieledningen skal være tæt og udført i egnede materialer/samlinger

Solvarme:

Alle elektriske arbejder skal være udført inkl. følermontering.

Sekundærsiden (energi aftageren) skal være færdiglavet og klar til at modtage energi ved opstart.

Solvarmekredsen skal være påfyldt og udluftet grundigt.

Det kan ske, at Viessmann teknikeren skal op på taget, hvorfor der skal være en installatør-repræsentant til rådighed, der kan stille stige eller andet passende værktøj til rådighed for adgang til solfangere.

Generelt ved alle produkter:

- Det forventes, at der er en installatørrepræsentant på adressen eller i nærområdet, der kan hidskaldes i tilfælde af mangler
- Bestemmelser i service-/monteringsvejledningen skal være overholdt
- Centralvarmeanlægget skal være påfyldt og udluftet grundigt
- Alle elektriske arbejder skal være udført inkl. følermontering
- Der skal være adgang, uden medgået ventetid, til alle installationer ved ankomst
- Installationer, der kræver anmeldelse til myndighed, skal være anmeldt og godkendt før opstart